

生コンクリート配合計画書 作成依頼書

株式会社 杉 田

〒370-0724

群馬県邑楽郡千代田町下中森1060

Tel 0276 (86) 2031 Fax 0276 (86) 3004

【出荷工場 ex ○○建材】

御中

施工者	【元請業者・施工業者 ex ○○建設(株)】			Date ○月○日	
工事名称	【○○様邸 新築工事】				
納入先住所	【○○県△△市×× 地内】				
全体納期	2021年○○月○○日 ~ 2021年○○月○○日				
書類作成部数	部	書類作成日	2021年	月	日
打設箇所 (基礎・基礎梁・スラブ等)	基礎・立上	土間			
納期・打設日	○月△日	○月△日			
概算数量	15+4 m3	4 m3	m3	m3	m3
設計基準強度Fc	21	21			
耐久設計基準Fd 短期18 標準24 長期30	短期 一般 18	短期 一般 18			
品質基準強度Fq Fq=Fc or Fd(高い方)	21	21			
構造体強度補正値S JASS5(2009)	3 東毛地区 9/16~11/20	3 3/6~6/25			
呼び強度 調合管理強度Fm Fm=Fq+S	24	24			
スランプ・フロー 12 15 18 21	18	18			
粗骨材の最大寸法 20 25 40	20	20			
セメントの種類 (N) (早強) (BB) 高性能AE減水剤区分 高強度C 添加剤等	(N)	(N)			
指摘事項 水セメント比 W/C 単位水量の上限値 単位セメント量の下限值					

※ 書類郵送先 ※ 〒○○○-△△△△

○○県△△市××

○○建設 株式会社

御中

【担当者】

様

連絡先

【携帯等】

担当者

携帯

期日

なるべく早く

お世話になってます。

配合計画書作成をお願い申し上げます。

お手数ですが、左記郵送先まで

計画書の郵送か送信をお願いします。

生コンクリート配合計画書 作成依頼書

株式会社 杉 田

〒370-0724

群馬県邑楽郡千代田町下中森1050-1

Tel 0276 (86) 2031 Fax 0276 (86) 3004

施工者					連絡
工事名称					
納入先住所					
全体納期	年 月 日 ~		年 月 日		
書類作成部数	3部		書類作成日	年 月 日	
打設箇所					
納期					
概算数量	m3	m3	m3	m3	m3
設計基準強度Fc					
耐久設計基準Fd 短期18 標準24 長期30					
品質基準強度Fq Fq=Fc or Fd(高い方)					
構造体強度補正值S JASS5(2009)					
呼び強度 調合管理強度Fm Fm=Fq+S					
スランプ・フロー 12 15 18 21					
粗骨材の最大寸法 20 25					
セメントの種類 (N) (早強) (BB) 高性能AE減水剤区分 高強度C 添加剤等					
指摘事項 水セメント比 W/C 単位水量の上限値 単位セメント量の下限值					

※ 書類郵送先 ※ 〒

御中

様

連絡先

担当者

携帯

期日

なるべく早く

お世話になってます。

配合計画書作成をお願い申し上げます。

お手数ですが、左記郵送先まで

計画書の郵送か送信をお願いします。